

Werkzaamheden Melchior Treublaan totaalrenovatie:

- Voortuin opnieuw aangelegd voorjaar 2022
- Buitenschilderwerk lente 2023.
- Begane + 1e verdieping 2021-2022
- Zolder 2023
- Alle ruiten behalve om en in de voordeur vervangen gedeeltelijk HR++ gedeeltelijk HR+
- Meterkast verplaatst en vervangen. 3 fase aansluiting
- Alle Electra vervangen
- Alle water en cv-leidingen vervangen (kunststof)
- Gasleiding vervangen
- Zijkamer: houten vloer vervangen door geïsoleerd betonnen vloer (geen kruipruimte aanwezig) inclusief vloerverwarming. Nieuw geïsoleerd plafond
- Bedraad internet aangelegd bij werkplek.
- Woonkamer: houten vloer vervangen door geïsoleerd betonnen vloer (geen kruipruimte aanwezig) inclusief vloerverwarming. Niet tussen kookeiland en keukenblok. Bedraad internet aangelegd bij TV
- Achterpui vervangen openslaande deuren met glas in lood tussen dubbel glas. Nieuw geïsoleerd plafond.
- Toilet verplaatst naar de oude trapkast.
- Gang: bedraad internet punt in het plafond en mogelijkheid tot bedrade rookmelder. Trap bekleed.
- Gang 1e: bedraad internet punt in het plafond en mogelijkheid tot bedrade rookmelder. Nieuw geïsoleerd plafond. Trap verplaatst.
- Badkamer vernieuwd. Kozijn en glas vervangen. Mechanische ventilatie.
- Achterslaapkamer: nieuwe radiator. Nieuwe achterpui met openslaande deuren. Glas in lood tussen dubbel glas. Geïsoleerd plafond
- Master slaapkamer. Nieuwe radiator. Geïsoleerd plafond. Nieuw glas. Hersteld kozijn.
- Kleine slaapkamer: nieuw kozijn en glas. Nieuwe radiator.
- Zolder: dag geïsoleerd van binnenuit met PUR. 15cm CV ruimte aangelegd: CV vervangen. Mechanische ventilatie bedraad internet punt. Badkamer met aansluiting voor wasmachine en droger.
- Dakkapel aan de achterkant nieuw. Inclusief draai kiep ramen. Zonnepanelen 2700-3000kwh per jaar
- Spouwmuur isolatie